

ගම සමග පිළිසඳරක් - වැඩ ලක්ෂයක් වැඩ සටහන
 2022-03-31 දිනට ප්‍රගතිය
 258-1-1-8-2509 (69)

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘතියේ නම	අනුමත මුදල	බිල්පත් වටිනාකම	පරිපාලන වියදම	වියදම පරිපාලන වියදම සමග	2021-12-31 දිනට ගෙවා අවසන්	අනැති බිල්පත්
1	අංගම්මන	ග්ලාස්ටවුන් ක්‍රීඩා පිටිය ඉදි කිරීම හා ක්‍රීඩාපියිට වටා දැල් වැට සකස් කිරීම	1,600,000.00	1,552,000.00	31,040.00	1,583,040.00		1,552,000.00
2	අරත්තන	අරත්තනවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	600,000.00	582,000.00	11,640.00	593,640.00		582,000.00
3	මඩුල්කැලේ	උනනගල අංක 3 ලයින් කාමර ජල යෝජකා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම	300,000.00	290,730.00	5,814.60	296,544.60	290,730.00	
4	මහපතන	මාඋස්සාව උඩ කොටස ලයින් පෙළ දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	700,000.00	679,000.00	13,580.00	692,580.00		679,000.00
5		ගල්ගොඩහේන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	400,000.00	388,000.00	7,760.00	395,760.00		388,000.00
6		මහපතන වසමේ ජීවනෝපාය කමිටුවට වායු රයිපල් ලබාදීම	400,000.00	388,000.00	7,760.00	395,760.00		388,000.00
7	වටකැලේ	වටකැලේ තරුණ ගොවිපල ක්‍රීඩාපිටිය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	485,000.00	9,700.00	494,700.00		485,000.00
8	තවලංතැන්න	ගෝමරය බටගල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	485,000.00	9,700.00	494,700.00	485,000.00	
9		නකල්ස් ලෙබනන් ගම්උදාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	485,000.00	9,700.00	494,700.00	485,000.00	
10	ගෝමරය	පාසල අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 1 අදියර	1,000,000.00	970,000.00	19,400.00	989,400.00		970,000.00
11		ගෝමරය ජනපදය උඩ කොටස ප්‍රජාශාලාව ඉදි කිරීම 1 අදියර	800,000.00	776,000.00	15,520.00	791,520.00		776,000.00
12	පන්විල	රණවිරු ගම්මාන ප්‍රජාශාලාව ඉදි කිරීම	400,000.00	388,000.00	7,760.00	395,760.00	388,000.00	
13	අරත්තන	අරත්තන සෙන්පෙත්ත්ස්වත්ත ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල සංවර්ධනය කිරීම	100,000.00	97,000.00	1,940.00	98,940.00	97,000.00	
14	වටකැලේ	කුඩාගම බුදු මැදුර සංවර්ධනය කිරීම	200,000.00	194,000.00	3,380.00	197,380.00	194,000.00	
			8,000,000.00	7,759,730.00	154,694.60	7,914,424.60	1,939,730.00	